

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

Data da licitação:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				1-30 DIAS		31-60 DIAS		61-90 DIAS		91-120 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	0,19%	116,57	0,21%	127,09	0,90%	551,39	1,14%	701,64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	11,72%	73.310,74	11,52%	72.073,10	0,69%	4.326,73	0,88%	5.505,71
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	3,74%	166.410,76	4,13%	184.186,18	0,89%	39.649,76	2,21%	98.337,93
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	0,00%	0,00	1,49%	6.177,20	0,06%	236,28	0,06%	236,28
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,12%	1.082.018,50	7,07%	1.075.206,92
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,67%	81.121,01
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,32%	4.592,17	0,32%	4.592,17
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18	MARcenARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	0,19%	9.302,20	0,21%	10.142,15	0,90%	44.001,12	1,14%	55.990,87
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,19%	47.269,53	0,19%	47.269,53
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,52%	214.026,55
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%		249.140,27		272.705,72		1.222.645,48		1.582.988,62
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77			12.457,01		13.635,29		61.132,27		79.149,43
VALOR DA PARCELA					236.683,26		259.070,43		1.161.513,21		1.503.839,19

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				121-150 DIAS		151-180 DIAS		181-210 DIAS		211-240 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	1,11%	679,17	1,11%	679,06	1,11%	679,06	1,33%	814,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	0,85%	5.329,40	0,85%	5.328,52	0,85%	5.328,52	1,02%	6.388,95
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	2,18%	97.295,32	2,18%	97.290,11	2,18%	97.290,11	2,32%	103.560,99
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	0,06%	236,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	7,07%	1.075.206,92	7,07%	1.075.206,92	7,07%	1.075.206,92	7,07%	1.075.206,92
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	0,67%	81.121,01	0,67%	81.121,01	0,67%	81.121,01	0,67%	81.121,01
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	0,32%	4.592,17	0,32%	4.592,17	0,32%	4.592,17	0,32%	4.592,17
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18	MARCNARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	1,11%	54.197,87	1,11%	54.188,91	1,11%	54.188,91	1,33%	64.973,05
21	INSTALAÇÕES ELETRICAS	24.574.980,53	17,93%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	3,52%	214.026,55	3,52%	214.026,55	3,52%	214.026,55	3,63%	220.663,43
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,65%	277.670,10
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%		1.532.684,70		1.532.433,25		1.532.433,25		1.834.990,82
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77			76.634,23		76.621,66		76.621,66		91.749,54
VALOR DA PARCELA					1.456.050,47		1.455.811,59		1.455.811,59		1.743.241,28

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	9ª Parcela		10ª Parcela		11ª Parcela		12ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				241-270 DIAS		271-300 DIAS		301-330 DIAS		331-360 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	1,33%	815,22	1,61%	988,51	1,77%	1.089,57	1,77%	1.089,57
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	1,02%	6.396,98	1,24%	7.756,77	1,37%	8.549,81	1,37%	8.549,81
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	2,33%	103.608,43	2,51%	111.649,61	2,61%	116.339,23	2,61%	116.339,23
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	0,52%	2.151,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	7,07%	1.075.206,92	0,01%	2.172,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	0,00%	0,00	11,77%	755.093,13	11,77%	755.093,13	11,77%	755.093,13
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	0,67%	81.121,01	5,99%	727.495,42	5,99%	727.495,42	5,99%	727.495,42
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	0,32%	4.592,17	3,02%	42.878,42	3,02%	42.878,42	3,02%	42.878,42
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18	MARCNARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	1,33%	65.054,64	1,61%	78.883,21	1,77%	86.948,05	1,77%	86.948,05
21	INSTALAÇÕES ELETRICAS	24.574.980,53	17,93%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,87%	214.789,26	0,87%	214.789,26
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	3,63%	220.663,43	3,63%	220.663,43	3,63%	220.663,43	3,63%	220.663,43
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	2,65%	277.670,10	2,65%	277.670,10	2,65%	277.670,10	2,65%	277.670,10
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%	1.837.279,93		2.225.251,01		2.451.516,43		2.451.516,43	
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77		91.864,00		111.262,55		122.575,82		122.575,82	
VALOR DA PARCELA				1.745.415,93		2.113.988,46		2.328.940,61		2.328.940,61	

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	13ª Parcela		14ª Parcela		15ª Parcela		16ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				361-390 DIAS		391-420 DIAS		421-450 DIAS		451-480 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	1,73%	1.062,61	2,29%	1.408,79	2,56%	1.574,75	1,36%	837,57
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	1,33%	8.338,20	1,77%	11.054,70	1,98%	12.356,93	1,05%	6.572,36
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	2,58%	115.087,88	2,95%	131.419,91	3,12%	139.120,67	1,19%	53.197,27
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	5.083,43
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,42%	80.332,04	32,18%	133.096,21
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,36%	55.145,28
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	11,77%	755.093,13	17,35%	1.112.349,62	17,35%	1.112.349,62	4,55%	291.980,88
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	5,32%	646.374,41	5,32%	646.374,41	5,32%	646.374,41	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	3,02%	42.878,42	3,02%	42.878,42	3,02%	42.878,42	3,02%	42.878,42
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	0,00%	0,00	4,98%	370.783,25	4,98%	370.783,25	4,98%	370.783,25
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,47%	11.844,28
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,83%	266.568,09	5,83%	266.568,09
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18	MARcenARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	1,73%	84.796,08	2,29%	112.421,77	2,56%	125.664,91	1,36%	66.838,23
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%	0,87%	214.789,26	0,87%	214.789,26	0,87%	214.789,26	0,87%	214.789,26
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	4,03%	245.051,13	4,03%	245.051,13	4,07%	247.285,61	1,48%	90.035,21
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	2,65%	277.670,10	2,65%	277.670,10	2,65%	277.670,10	2,65%	277.670,10
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%		2.391.141,22		3.166.201,36		3.537.748,04		1.887.319,83
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77			119.557,06		158.310,07		176.887,40		94.365,99
VALOR DA PARCELA					2.271.584,16		3.007.891,29		3.360.860,64		1.792.953,84

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	17ª Parcela		18ª Parcela		19ª Parcela		20ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				481-510 DIAS		511-540 DIAS		541-570 DIAS		571-600 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	1,56%	957,29	1,68%	1.033,06	2,10%	1.292,41	1,50%	921,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	1,20%	7.511,81	1,30%	8.106,35	1,62%	10.141,46	1,16%	7.229,84
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	1,32%	58.752,69	1,40%	62.268,50	1,67%	74.303,19	1,28%	57.085,28
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	29,03%	14.757,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	18,07%	74.713,25	9,56%	39.521,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	0,36%	55.145,28	2,18%	331.680,24	3,61%	548.600,45	3,46%	526.411,00
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	4,55%	291.980,88	4,55%	291.980,88	4,55%	291.980,88	0,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	0,00%	0,00	0,25%	3.550,95	0,25%	3.550,95	7,36%	104.482,83
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	4,98%	370.783,25	4,98%	370.783,25	9,52%	708.320,39	4,54%	337.537,13
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	0,47%	11.844,28	0,47%	11.844,28	0,47%	11.844,28	0,47%	11.844,28
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	11,66%	533.136,17	11,66%	533.136,17	11,66%	533.136,17	5,83%	266.568,09
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,51%	279.018,85
18	MARCNARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	1,56%	76.392,01	1,68%	82.438,22	2,10%	103.134,49	1,50%	73.524,52
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%	0,87%	214.789,26	0,87%	214.789,26	0,87%	214.789,26	0,87%	214.789,26
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	1,48%	90.035,21	1,48%	90.035,21	1,48%	90.035,21	1,40%	85.155,16
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	2,65%	277.670,10	2,65%	277.670,10	2,94%	308.359,33	0,99%	104.190,14
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	5,00%	76.889,82	0,40%	6.151,19	0,40%	6.151,19	0,40%	6.151,19
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%		2.155.358,43		2.324.989,55		2.905.639,65		2.074.908,92
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77			107.767,92		116.249,48		145.281,98		103.745,45
VALOR DA PARCELA					2.047.590,51		2.208.740,07		2.760.357,67		1.971.163,47

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	21ª Parcela		22ª Parcela		23ª Parcela		24ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				601-630 DIAS		631-660 DIAS		661-690 DIAS		691-720 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	2,58%	1.584,04	3,62%	2.226,24	3,73%	2.289,05	2,92%	1.795,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	1,99%	12.429,90	2,79%	17.469,13	2,87%	17.962,06	2,25%	14.087,79
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	1,97%	87.835,94	2,64%	117.635,52	2,71%	120.550,45	2,19%	97.639,86
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,64%	15.033,64
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	3,88%	589.964,78	3,99%	605.776,57	3,99%	605.776,57	0,00%	0,00
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	7,36%	104.482,83	7,36%	104.482,83	15,35%	217.951,26	15,35%	217.951,26
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	4,54%	337.537,13	4,54%	337.537,13	4,54%	337.537,13	0,00%	0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	5,83%	266.568,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,82%	123.615,95	7,83%	532.872,05
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	14,60%	1.621.473,16	14,60%	1.621.473,16	14,60%	1.621.473,16	7,52%	835.295,67
18	MARCNARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	2,58%	126.407,03	3,62%	177.653,94	3,73%	182.666,81	2,92%	143.267,02
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%	0,87%	214.789,26	7,39%	1.816.589,61	6,75%	1.658.656,33	7,26%	1.783.227,96
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	1,40%	85.155,16	1,40%	85.155,16	2,78%	168.849,56	4,80%	291.817,51
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	0,99%	104.190,14	0,99%	104.190,14	0,70%	73.500,91	0,70%	73.500,91
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	0,40%	6.151,19	0,40%	6.151,19	0,40%	6.151,19	0,40%	6.151,19
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%		3.558.568,64		4.996.340,62		5.136.980,44		4.012.640,17
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77			177.928,43		249.817,03		256.849,02		200.632,01
VALOR DA PARCELA					3.380.640,21		4.746.523,59		4.880.131,42		3.812.008,16

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	25ª Parcela		26ª Parcela		27ª Parcela		28ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				721-750 DIAS		751-780 DIAS		781-810 DIAS		811-840 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	3,22%	1.980,20	4,57%	2.806,82	4,00%	2.457,74	4,01%	2.462,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	2,48%	15.538,48	3,52%	22.024,92	3,08%	19.285,76	3,09%	19.322,08
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	2,38%	106.218,57	3,25%	144.576,25	2,88%	128.378,17	2,89%	128.592,97
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	15.250,28
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	11,70%	48.379,23	3,25%	13.441,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	0,00%	0,00	1,84%	279.219,47	2,00%	304.741,66	2,22%	337.631,82
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	2,32%	281.918,01	9,44%	1.147.083,71	9,84%	1.195.983,52	9,84%	1.195.983,52
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	15,59%	221.357,93	0,00%	0,00	0,25%	3.550,95	0,25%	3.550,95
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	12,50%	48.217,49	12,50%	48.217,49	12,50%	48.217,49	12,50%	48.217,49
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	12,50%	31.904,20	12,50%	31.904,20	12,50%	31.904,20	12,50%	31.904,20
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	0,00%	0,00	0,05%	2.130,84	3,63%	166.189,31	3,68%	168.320,15
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	7,92%	539.114,30	7,92%	539.114,30	9,65%	656.488,00	9,65%	656.488,00
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	7,37%	818.811,33	12,35%	1.371.088,91	1,14%	126.953,66	1,07%	118.365,88
18	MARCNARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	3,22%	158.020,00	4,57%	223.984,46	4,00%	196.128,29	4,01%	196.497,69
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%	7,26%	1.783.227,96	8,46%	2.078.254,07	8,49%	2.085.590,22	9,53%	2.341.125,57
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	4,81%	292.206,60	4,83%	293.731,74	4,83%	293.731,74	0,52%	31.727,98
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	0,70%	73.500,91	0,70%	73.500,91	1,40%	146.738,20	1,02%	106.859,68
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	0,40%	6.151,19	0,40%	6.151,19	0,40%	6.151,19	0,40%	6.151,19
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%		4.426.546,38		6.277.230,48		5.412.490,10		5.408.451,83
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77			221.327,32		313.861,52		270.624,51		270.422,59
VALOR DA PARCELA					4.205.219,06		5.963.368,96		5.141.865,59		5.138.029,24

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	29ª Parcela		30ª Parcela		31ª Parcela		32ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				841-870 DIAS		871-900 DIAS		901-930 DIAS		931-960 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	5,08%	3.122,83	3,76%	2.309,21	4,58%	2.812,56	4,42%	2.718,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	3,92%	24.504,68	2,90%	18.120,25	3,53%	22.070,01	3,41%	21.333,63
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	3,57%	159.240,34	2,73%	121.485,93	3,25%	144.842,89	3,15%	140.488,29
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	30,97%	15.743,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	2,22%	337.631,82	0,60%	91.302,51	2,59%	393.756,13	2,59%	393.756,13
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	9,84%	1.195.983,52	9,84%	1.195.983,52	7,52%	914.065,52	1,16%	140.843,72
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	0,25%	3.550,95	0,25%	3.550,95	0,25%	3.550,95	0,25%	3.550,95
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,48%	705.547,73
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	12,50%	48.217,49	12,50%	48.217,49	12,50%	48.217,49	12,50%	48.217,49
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	12,50%	31.904,20	12,50%	31.904,20	12,50%	31.904,20	12,50%	31.904,20
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,46%	62.283,19	3,29%	83.170,22
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,31%	899.221,39	16,31%	899.221,39
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	7,39%	338.084,14	7,39%	338.084,14	7,47%	341.658,82	3,88%	177.600,34
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	1,35%	150.197,93	0,78%	86.533,84	0,78%	86.533,84	0,06%	7.048,68
18	MARCNARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	0,00%	0,00	2,88%	46.790,26	2,88%	46.790,26	10,36%	168.412,22
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	5,08%	249.202,57	3,76%	184.275,57	4,58%	224.443,00	4,42%	216.954,30
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%	11,82%	2.903.817,61	5,30%	1.302.017,26	4,90%	1.203.259,52	3,86%	947.724,17
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	3,05%	185.233,73	3,04%	184.844,64	3,70%	224.683,79	3,44%	208.867,99
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	11,51%	1.206.699,00	12,01%	1.258.940,33	12,01%	1.258.940,33	12,01%	1.258.940,33
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,61%	41.558,31	6,61%	41.558,31
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	1,60%	24.604,74	8,00%	123.023,71	1,60%	24.604,74	16,00%	246.047,41
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	189.115,40	10,00%	189.115,40
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,37%	21.189,40
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%	6.877.738,99		5.037.383,80		6.164.312,34		5.954.211,02	
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77		343.886,95		251.869,19		308.215,62		297.710,55	
VALOR DA PARCELA				6.533.852,04		4.785.514,61		5.856.096,72		5.656.500,47	

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	33ª Parcela		34ª Parcela		35ª Parcela		36ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				961-990 DIAS		991-1020 DIAS		1021-1050 DIAS		1051-1080 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	4,32%	2.657,07	4,60%	2.828,52	4,64%	2.852,52	4,27%	2.621,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	3,33%	20.849,87	3,55%	22.195,20	3,58%	22.383,52	3,29%	20.566,93
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	3,09%	137.627,57	3,27%	145.583,18	3,29%	146.696,84	3,05%	135.954,39
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	3,71%	564.649,10	5,49%	834.212,56	5,32%	808.690,37	0,00%	0,00
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	1,51%	183.887,82	0,76%	91.943,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	3,12%	44.284,80	3,12%	44.284,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	9,48%	705.547,73	9,48%	705.547,73	9,48%	705.547,73	9,48%	705.547,73
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	3,29%	83.170,22	17,23%	436.301,43	18,02%	456.110,09	19,69%	498.373,80
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	16,31%	899.221,39	16,31%	899.221,39	16,74%	922.846,85	16,74%	922.846,85
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	4,04%	184.858,47	0,54%	24.483,45	0,95%	43.261,38	0,82%	37.555,87
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	13,80%	938.989,57	13,80%	938.989,57	13,80%	938.989,57	13,80%	938.989,57
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	0,06%	7.048,68	0,00%	0,00	5,29%	587.421,67	5,29%	587.421,67
18	MARCNARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	14,10%	229.223,20	11,22%	182.432,94	11,22%	182.432,94	14,64%	237.940,47
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	4,32%	212.034,67	4,60%	225.716,08	4,64%	227.631,28	4,27%	209.157,26
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%	2,72%	669.471,45	2,72%	669.471,45	1,19%	291.775,47	1,19%	291.775,47
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	2,77%	168.048,22	2,18%	132.218,97	2,14%	129.984,49	2,14%	129.984,49
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	5,63%	590.141,32	4,37%	458.345,99	0,26%	27.305,68	0,26%	27.305,68
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	642.283,40	25,00%	642.283,40
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	6,61%	41.558,31	6,61%	41.558,31	8,00%	50.306,08	8,00%	50.306,08
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	1,60%	24.604,74	17,20%	264.500,97	1,60%	24.604,74	17,30%	266.038,77
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	10,00%	189.115,40	10,00%	189.115,40	10,00%	189.115,40	10,00%	189.115,40
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	12,37%	21.189,40	6,92%	11.847,66	6,92%	11.847,66	0,00%	0,00
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%		5.918.178,99		6.320.799,48		6.412.087,68		5.893.784,83
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77			295.908,95		316.039,97		320.604,38		294.689,24
VALOR DA PARCELA					5.622.270,04		6.004.759,51		6.091.483,30		5.599.095,59

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	37ª Parcela		38ª Parcela		39ª Parcela		40ª Parcela	
				Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				1081-1110 DIAS		1111-1140 DIAS		1141-1170 DIAS		1171-1200 DIAS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%	2,60%	1.598,28	2,60%	1.600,24	1,53%	943,10	0,58%	359,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%	2,00%	12.541,60	2,01%	12.556,98	1,18%	7.400,48	0,45%	2.817,38
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%	1,99%	88.496,45	2,22%	99.056,54	0,98%	43.762,85	3,07%	136.936,03
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%	18,07%	457.467,28	15,62%	395.394,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%	0,43%	23.625,45	0,43%	23.625,45	0,43%	23.625,45	0,00%	0,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%	0,82%	37.555,87	0,62%	28.166,90	0,41%	18.777,94	0,00%	0,00
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%	5,29%	587.421,67	5,31%	589.197,70	0,02%	1.776,03	0,00%	0,00
18	MARcenARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%	25,00%	670.397,00	25,00%	670.397,00	50,00%	1.340.794,00	0,00%	0,00
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%	14,64%	237.940,47	14,64%	237.940,47	3,41%	55.507,53	0,00%	0,00
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%	2,60%	127.542,92	2,60%	127.699,39	1,53%	75.259,82	0,58%	28.651,63
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%	1,19%	291.775,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%	0,24%	14.425,33	0,24%	14.425,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%	0,26%	27.305,68	0,46%	48.618,87	0,46%	48.618,87	0,46%	48.618,87
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%	21,78%	119.628,22	21,78%	119.628,22	28,22%	154.937,79	28,22%	154.937,79
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%	25,00%	642.283,40	25,00%	642.283,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%	8,00%	50.306,08	15,68%	98.624,81	15,68%	98.624,81	18,24%	114.731,05
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%	1,60%	24.604,74	17,30%	266.038,77	1,60%	24.604,74	5,20%	79.965,41
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%	10,00%	189.115,40	10,00%	189.115,40	10,00%	189.115,40	10,00%	189.115,40
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%	0,00%	0,00	20,24%	34.661,66	20,24%	34.661,66	20,94%	35.870,84
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%		3.604.031,31		3.599.032,04		2.118.410,47		792.003,44
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77			180.201,57		179.951,60		105.920,52		39.600,17
VALOR DA PARCELA					3.423.829,74		3.419.080,44		2.012.489,95		752.403,27

Retomada Construção da Sede da ALEGO

Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	Recebimento Definitivo					
				Vencimento		Vencimento		Vencimento	
				1201-1230 DIAS		1231-1260 DIAS		1261-1290 DIAS	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	61.443,78	0,04%						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	625.617,36	0,46%						
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	4.454.792,08	3,25%						
4	SERVIÇO EM TERRA	50.834,28	0,04%						
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	413.554,54	0,30%						
6	ESTRUTURA	15.199.524,18	11,09%						
7	ESTRUTURA METÁLICA	6.412.995,25	4,68%						
8	PAREDES E PAINÉIS	12.152.012,33	8,86%						
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.419.980,25	1,04%						
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	7.440.123,84	5,43%						
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	385.739,89	0,28%						
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	255.233,61	0,19%						
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	2.531.492,52	1,85%						
14	VIDRAÇARIA	5.513.455,62	4,02%						
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.572.408,49	3,34%						
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	6.803.650,89	4,96%						
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	11.104.555,47	8,10%						
18	MARcenARIA E MOBILIÁRIO	2.681.587,99	1,96%						
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.625.410,78	1,19%						
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.222,98	3,58%						
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.574.980,53	17,93%						
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077.199,60	4,43%						
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	10.482.683,34	7,65%						
24	ACESSIBILIDADE	549.132,03	0,40%						
25	ACÚSTICO	2.569.133,60	1,87%						
26	IMPLANTAÇÃO	629.132,14	0,46%						
27	ELEVADORES	1.537.796,34	1,12%						
28	PINTURAS	1.891.153,98	1,38%						
29	ENTREGA DA OBRA	171.268,27	0,12%						
VALOR TOTAL DO PERÍODO		137.090.115,96	100,00%						
DESCONTO EM GARANTIA (5%)		6.854.505,77		30,00%	2.056.351,73	30,00%	2.056.351,73	40,00%	2.741.802,31
VALOR DA PARCELA					2.056.351,73		2.056.351,73		2.741.802,31

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO