

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
01/2019 CELEBRADO ENTRE A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A
EMPRESA JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS
S/A, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.**

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.474.419/0001-00, localizada no Palácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, Quadra G, Lote 01, Park Lozandes, CEP: 74.884-090, Goiânia/GO, ora denominada **CONTRATANTE**, representada por seu Presidente, Deputado Estadual **LISSAUER VIEIRA**, portador do RG nº 3935557 e CPF nº 869.721.461-00, residente e domiciliado nesta Capital; e, de outro lado, a empresa **JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 77.591.402/0001-32, com sede e foro na Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, nº 222, Cristo Rei, Curitiba-PR, CEP: 80050-470, doravante denominada **CONTRATADA**, representada por seu Diretor Presidente, **Sr. João Luiz Felix**, portador do CPF nº 582.657.328-72, ajustam este Sexto Termo Aditivo em epígrafe, de conformidade com o processo administrativo nº 2022003538 - AL, com sujeição às normas ditadas pela Lei Estadual nº 17.928/2012 e normas estaduais correlatas, subsidiariamente pelas Leis Federais nº 8666/1993 e nº 8078/1990 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto deste Sexto Termo Aditivo a realização de ajustes quantitativos e qualitativos nos itens da Planilha de custos unitários integrante do Contrato nº 001/2019 com respectivo acréscimo no valor global do contrato, além da prorrogação do prazo para a conclusão da obra da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, oriundo do

processo administrativo nº 2018004493, derivado da Concorrência Pública nº 01/2018, e a alteração do cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS

2.1. Em razão das alterações quantitativas e qualitativas realizadas na planilha de custos unitários constante no Anexo 04 do Edital da Concorrência nº 01/2018, fica o Contrato aditivado conforme os acréscimos e supressões relacionados aos materiais e serviços constantes na planilha anexa, resultando no acréscimo do valor nominal de R\$ 1.115.669,53 (um milhão, cento e quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) ao valor atualizado do Contrato nº 01/2019, na forma discriminada a seguir:

a) Acréscimo de R\$ 1.566.284,77 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) a preço de contrato, com BDI;

b) Acréscimo de R\$ 782.434,86 (setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) ao preço fora de contrato, com BDI, referente a itens não existentes na planilha de custos unitários original;

c) Supressão de itens constantes na planilha de custos unitários original, totalizando R\$ 1.473.112,32 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e doze reais e trinta e dois centavos);

2.2. Em razão das alterações contratuais realizadas por intermédio deste Sexto Termo Aditivo, houve um acréscimo de R\$ 2.348.719,63 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) e uma supressão de R\$ 1.473.112,32 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e doze reais e trinta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente aditivo correrão, neste exercício, por conta de dotação orçamentária própria constante no Orçamento da Assembleia Legislativa.

conforme Dotação nº 101.01.31.4200.4201.04.15000100.90, Classificação Funcional nº 01 031 4200 4.201, grupo 04, natureza da despesa nº 4.4.90.51.01, fonte 1500, conforme DUEOF nº 00016, de 05/08/2022, no valor de R\$ 1.115.669,53 (um milhão, cento e quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

CLÁUSULA QUARTA

DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

4.1. O prazo para a entrega da obra da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás fica prorrogado conforme abaixo:

4.1.1. O prazo para o recebimento provisório da obra passará para o dia **31/08/2022**, sendo esta a data limite para a finalização da obra.

4.1.2. O prazo para a entrega definitiva da obra correrá entre os dias **1º/09/2022** até **29/11/2022**, nos termos já estabelecidos em contrato.

CLÁUSULA QUINTA

DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam integralmente ratificadas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato original e respectivos aditivos, que não contrariem, implícita ou explicitamente, as cláusulas previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA

DA PUBLICAÇÃO E DOS ANEXOS

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do extrato deste instrumento no Diário da Assembleia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela data.

6.2. Constitui anexo deste instrumento o seguinte documento:

us-p

e

Anexo 01 – Planilha Orçamentária Consolidada do 6º Ajuste Contratual elaborado pela Secretaria de Controle de Obras e Engenharia da ALEGO.

Anexo 02 – Cronograma Físico Financeiro Alterado

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento.

Goiânia, 05 de agosto de 2022.



CONTRATANTE

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
GOIÁS**

LISSAUER VIEIRA

Deputado Presidente

CONTRATADA

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

João Luiz Felix


Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:



Cecília Almeida Coimbra

OAB-GO nº 27.549



Alfredo Monteverde Ferreira

OAB-GO nº 6.610

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C8D2-D99C-2E96-BE33> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C8D2-D99C-2E96-BE33



Hash do Documento

13B23BD173FDF54715C331989E1F349CD2E1798D62C82180CF8B399167E6A38F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2022 é(são) :

☒ JOÃO LUIZ FELIX (Signatário) - 582.657.328-72 em 05/08/2022
21:39 UTC-03:00

Nome no certificado: Joao Luiz Felix

Tipo: Certificado Digital

